

とよみ生協病院建設ニュース

第4号

発行責任者：比嘉 勉

新病院では52床の増床が認められ現在の85床から、137床になります

当院では、新病院建設準備をすすめるなかで沖縄県の病床整備計画についての対応を検討してきました。沖縄県の病床整備計画とは、沖縄県が2030年まで総人口の増加が見込まれる地域になっっていることで、高齢者人口の増加に伴う医療需要の整備計画のことです。当初は、現在の2病床展開での病床増を検討していましたが、昨年の5月に開催された沖縄県の説明会にて、病棟単位での増床計画であることの説明がありました。その為、建設計画を見直し、1病棟・52床増で計画をすすめていくことにしました。昨年9月に那覇・南部地域で290床が公募となりました。

当院でも、これまでの実績を踏まえて応募に向け、多くの職員と協力して今後の医療構想議論や提出書類の作成などを何度も見直し応募をおこないました。また、11月には県とのヒヤリングも開催され、とよみ生協病院のアピールができたのではないかと思います。

とよみ生協病院
事務長 比嘉 勉



受水槽の工事状況 (2022年6月14日撮影)



第三回工程会議報告

二〇二二年六月一〇日

- ・ 工事の進捗状況・工程の確認
- ・ 現時点において、工事が予定通り進んでいることと、地鎮祭の日程を確認しました。
- ・ 地鎮祭日程：七月三〇日(土)
- ・ 安全管理状況
- ・ 受水槽の工事を進めるための、足場と足場シートの設置報告を受けました。
- ・ 磁気探査について(不発弾調査)
- ・ 新病院建設地の磁気探査実施期間について報告を受けました。
- ・ 期間：七月一日～八月一五日の間
- ・ ※磁気探査期間中は、駐車場のスペースが制限されます。
- ・ 停電計画について
- ・ 高圧ケーブルの切り直し工事のため、工事期間の日程調整を行いました。

ご迷惑をおかけしますが
ご協力よろしくお願ひします



新病院建設の主な日程表

項目	2022年				2023年				2024年				2025年	
	1月	4月	9月	12月	1月	4月	9月	12月	1月	4月	9月	12月	1月	4月
1 実施設計・構造計算	2021年12/1～2022年5/31(6ヶ月)													
2 準備工事	3/16～7/15(4.0ヶ月)													
3 地鎮祭			7/30											
4 本体工事			2022年8/15～2023年12/30(16.5ヶ月)											
5 外来透析、通所リハビリ改修工事							9/1～12/30(4ヶ月)							
6 完成検査											12/10			
7 建物引渡し											12/30			
8 開院セレモニー											1月			
9 引越準備及び引越							2023年11/1～2024年1/31(3ヶ月)(2024年2月1日引越)							
10 新病院開院													2024年2/1(新病院開院)	
11 解体工事												3/15～11/14(8ヶ月)		
12 外構工事・他												2024年11/15～2025年2/28(3.5ヶ月)		
13 グランドオープン														2025年3/1(グランドオープン)